



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ»**

**«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.  
Расширение БКНС-4а. ТВО-4а»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5 «Проект организации строительства»**

**Часть 1. Текстовая часть**

**Д050210150000-3-ПОС5.1**

**Том 5.1**

Изм.	№. Док.	Подп.	Дата
1	13-22		07.2022



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ»**

**«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения.  
Расширение БКНС-4а. ТВО-4а»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5 «Проект организации строительства»**


**Часть 1. Текстовая часть**

**Д050210150000-3-ПОС5.1**

**Том 5.1**

Генеральный директор

Главный инженер



И.В. Вьюницкий

В.А. Клиников

Разрешение		Обозначение		Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение БКНС-4а. ТВО-4а	
13-22		Д050210150000-3-ПОС5.1			
Изм.	Страница	Содержание изменения		Шифр	Примечание
1	все	Том заменен полностью		3	

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Утверждаю				ООО «Трансэнергострой»	Лист	Листов
ГИП	Бобин		07.22			
Составил	Артемьева		07.22			
Изм. внес	Разинков		07.22		1	1

## СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание (страница)
Д050210150000-3-ПОС5.1-С	Содержание тома 5.1	2
Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Текстовая часть	3 Изм.1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Д050210150000-3-ПОС5.1-С						Стадия	Лист	Листов
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
			Нач. отд.	Клиников		09.19	СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.1	ООО "Трансэнергострой"	П	1	1
			Пров.	Артемьева		09.19					
			Исп.	Разиньков		09.19					
			Н. контр.								



<b>6.2. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭНЕРГОРЕСУРСАХ И ВОДЕ .....</b>	<b>24</b>
<b>6.2.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ .....</b>	<b>24</b>
<b>6.2.2. ПОТРЕБНОСТЬ В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ.....</b>	<b>26</b>
<b>6.2.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ .....</b>	<b>26</b>
<b>6.2.4. ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.....</b>	<b>27</b>
<b>7. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СТЕНДОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА .....</b>	<b>30</b>
<b>8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ.....</b>	<b>31</b>
<b>9. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.....</b>	<b>33</b>
<b>10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.....</b>	<b>35</b>
<b>10.1. СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ .....</b>	<b>36</b>
<b>10.2. РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА .....</b>	<b>38</b>
<b>10.3. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.....</b>	<b>39</b>
<b>10.4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ.....</b>	<b>41</b>
<b>10.5. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА .....</b>	<b>41</b>
<b>10.6. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ПРОЕЗДОВ, СЪЕЗДОВ.....</b>	<b>42</b>
<b>10.7. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕЕЗДОВ.....</b>	<b>44</b>
<b>10.8. РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.....</b>	<b>45</b>
<b>10.9. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.....</b>	<b>46</b>
<b>10.9.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.....</b>	<b>46</b>
<b>10.9.2. ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ И ТРУБНЫХ СЕКЦИЙ .....</b>	<b>48</b>
<b>10.9.3. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЕ .....</b>	<b>49</b>
<b>КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРКИ.....</b>	<b>53</b>
<b>ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>54</b>
<b>10.9.4. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>56</b>
<b>10.9.5. ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛИНЕЙНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.....</b>	<b>58</b>
<b>10.9.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЧИСТКИ И ИСПЫТАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ.....</b>	<b>58</b>
<b>10.10. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 6КВ.....</b>	<b>59</b>
<b>10.11. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОЩАДНОГО ОБЪЕКТА.....</b>	<b>60</b>

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	2	

10.11.1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.....	64
10.11.2.	СВАЙНЫЕ РАБОТЫ.....	66
10.11.3.	БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.....	67
10.11.4.	МОНТАЖ БЛОК-БОКСОВ.....	68
10.11.5.	МОНТАЖ ЕМКОВ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ И ДРЕНАЖНОЙ .....	69
10.11.6.	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ .....	69
10.11.7.	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПЛОЩАДКЕ.....	69
10.11.8.	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (МОЛНИЕОТВОДОВ) .....	70
10.11.9.	МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.....	71
10.11.10.	УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ .....	71
10.11.11.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИДРОИСПЫТАНИЙ ЕМКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ .....	71
10.11.12.	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ К ПЛОЩАДКАМ ТВО- 4А, БОВ И БКНС-4А.....	72
11.	УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ .....	73
11.1.	УКАЗАНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ТРАСС С СУЩЕСТВУЮЩИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ.....	73
11.1.1.	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПОДЗЕМНЫМИ И НАДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ И ВЛ .....	73
11.1.2.	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ.....	75
11.1.3.	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	80
12.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РАБОТ .....	83
12.1.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 85	
12.2.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ .....	86
12.3.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ.....	86
12.4.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ.....	87
12.5.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ СООРУЖЕНИИ АВТОДОРОГ И ПРОЕЗДОВ.....	87
13.	ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА .....	89
14.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ.....	90
15.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ .....	91

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата



**ПРИЛОЖЕНИЕ В СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  
ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И СПОСОБЕ УКЛАДКЕ ФУТЛЯРА .....136**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ,  
МОНТАЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ .....137**

**ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....163**

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							5

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Основание для проектирования. Исходные данные

Основанием для разработки проектной документации «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение БКНС-4а. ТВО-4а» является

- задание на проектирование №3 объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение БКНС-4а. ТВО-4а», утвержденного в 2018г. Заместителем генерального директора по капитальному строительству АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Заказчик: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Стадийность проектирования в соответствии с ТЗ – Проект.

В качестве исходных материалов при разработке настоящего ПОС были использованы материалы:

- технических условий для выполнения проектных работ, утвержденных Главным инженером АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Габидуллиным Ш.Р.
- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Трансэнергострой» 2019 г.г.
- исходные данные для ПОС
- основные технические решения соответствующих частей проекта

В данном проекте рассмотрены основные принципиальные решения по выполнению строительно-монтажных работ. Данные решения подлежат уточнению при разработке проекта производства работ (ППР).

### 1.2. Перечень нормативных документов

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования

ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 30852.13-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывобезопасных зонах (кроме подземных выработок)

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы стальные технологические

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							6
Инв. № подл.							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы

СП 48.13330.2019 Организация строительства

СНиП 1.04.03-85\* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I и II

СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты

СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги"

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы"

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

СП 77.13330.2016 СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации

СП 126.13330.2017 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования

Постановление от 2 декабря 2020 года N 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

ПУЭ изд. 6,7 Правила устройства электроустановок

ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация

ВСН 006-89 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Сварка

ВСН 008-88 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция

ВСН 009-88 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты

ВСН 011-88 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Очистка полости и испытание

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемки работ. Часть 1 и 2

ВСН 014-89 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Охрана окружающей среды

ВСН 015-89 Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Линии связи и электропередачи

ВСН 010-88 Строительство магистральных нефтепроводов. Подводные переходы

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№					Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		



	КНС-4)		
4	"Коллектор выкидной \$8" (нефтепровод от куста 31 до узла задвижек в районе КНС-4)	273x8	2941,2
5	"Коллектор выкидной \$10" (нефтепровод от проектируемого узла задвижек в районе КНС-4 до т.вр. в "Нефтепровод от т.вр коллектор выкидной 13 до ТВО-4")	325x8	1316,1
6	Выносимый участок нефтепровода от т.вр. в нефтесбор с кустов 22,33,74 до узла задвижек в районе ТВО-4а	159x6	256,9
7	Нефтепровод от т.вр. в нефтесбор от куста 26 до т.вр. в "Коллектор выкидной \$8"	219x8	48
8	Нефтепровод от т.вр. АГЗУ 32 до т.вр. в "Коллектор выкидной \$8"	159x6	11,6
9	Нефтепровод от т.вр. АГЗУ 27 до т.вр. в "Коллектор выкидной \$8"	159x6	29,2
10	Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 20	219x21	1522,3
11	Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 27	159x10	1039,8
12	Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до т.вр. в подводящий водовод "КНС-4 до скв. 6729 к.74"	219x12	625,5
13	Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 30	114x9	4079,2
14	Низконапорный водовод от ТВО-4а до БОВ	273x8	749,4
15	Выносимый участок водовода от КНС-4 до БГ-20	114x9	42
16	Выносимый участок водовода от КНС-4 до куста 74	168x10	37,7

Таблица 2.2 – Характеристика трасс ВЛ

№	Наименование трассы	Протяженность, м
1	ВЛ-6кВ от фидер 13 ПС Ветлянка до КТП-6/0,4 ТВО-4а	91
2	Выносимый участок ВЛ-6кВ от фидера 13 ПС Ветлянка	154
3	ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ Биектау до фидера 1 ПС 35/6 Ветлянка	296,3

Укладка нефтегазосборных трубопроводов и водоводов системы ППД осуществляется в существующих створах с действующими коммуникациями. Прокладка

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
									9
						Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				

предусмотрена подземная. Согласно техническим условия на проектирование прокладка трубопроводов предусматривается на глубине 1 м до верха трубы.

Размер и профили траншей:

- минимальная ширина разрабатываемой траншеи 0,8 м;
- ширина на плановых углах поворота 1,6 м.

Крутизна откосов траншей принимается в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014.

Расстояние в свету между параллельными подземными трубопроводами принято согласно ГОСТ Р 55990-2014. После завершения строительного-монтажных работ предусматривается проведение очистки, испытания гидравлическим способом.

При переходе под автомобильными дорогами трубопроводы проложены в защитном кожухе. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 концы защитных кожух выводятся на расстояние не менее 5 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи.

Подробное описание проектируемых участков трубопроводов и ВЛ с описанием основных параметров представлены в томах Д050210150000-3-ТКР и Д050210150000-3-ИЛОЗ.

Таблица 2.3 – Экспликация проектируемых зданий и сооружений на площадных объектах ТВО-4а, БОВ и БКНС-4а

Наименование	Кол-во
Площадка ТВО-4а	
Ёмкость подземная дренажная объемом 63 м <sup>3</sup>	1
Ёмкость подземная дождевых стоков объемом 5 м <sup>3</sup>	1
Блок-бокс НКУ	1
Блок-бокс КТП	1
Молниеприемная мачта Н20м с прожектором	2
Площадка БОВ	
Ёмкость подземная дождевых стоков объемом 5 м <sup>3</sup>	1
Молниеприемная мачта Н16м с прожектором	2
Площадка БКНС-4а	
Блочная кустовая насосная станция БКНС 240-1290	1

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

						Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		







докембрийский гранитно-гнейсовый фундамент, перекрытый чехлом осадочных пород палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

В структурно-тектоническом отношении площадь изысканий приурочена к Уфимско-Соликамской впадине Предуралья Краевого прогиба. Это крупная линейно вытянутая структура, прослеживаемая вдоль всего Среднего Урала. Ширина прогиба колеблется в пределах 30-40 км, глубина заложения докембрийского кристаллического фундамента составляет 3-10 км. Заложение прогиба произошло в конце карбона - начале перми, вдоль западной окраины Палеоурала стал формироваться Предуральский краевой прогиб. Почти повсеместно он наложился на краевую зону Восточно-Европейской платформы.

Коренные породы в пределах территории представлены отложениями татарского яруса верхней перми, сложенного мощной (до 200-500 м) толщей континентальных красноцветных песчаников, алевролитов, глин с редкими прослоями мергелей, известняков и доломитов. Породы татарского яруса терригенной красноцветной формации слагают обширные водораздельные пространства. Преобладающими породами формации являются в различной степени опесчаненные и известковистые глины твердой и полутвердой консистенции.

В настоящем отчете принята ранее используемая нумерация инженерно-геологических элементов (ИГЭ) по объекту: «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Первый этап» (шифр отчета Д050210150000-1-ИГИ), находящемуся в пределах исследуемой территории.

В геологическом строении участка исследований до изученной глубины 15,0 м принимают участие четвертичные элювиально-делювиальные (edQ) отложения, подстилаемые пермскими элювиальными образованиями (eP3t). С поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем, на переходах через автодороги вскрыты насыпные грунты. Современные техногенные (tQIV) природные перемещенные отложения (насыпные) грунты слагают насыпи автодорог и представлены глиной полутвердой с прослойками суглинка, с щебнем, гравием (слой 1а). Мощность насыпных грунтов 0,1-1,3 м. Четвертичные элювиально-делювиальные (edQ) отложения вскрыты повсеместно и представлены полутвердыми глинами (ИГЭ 10) и реже, полутвердыми суглинками (ИГЭ 8). Мощность элювиально-делювиальных отложений от 1,1 до 6,5 м.

Пермские элювиальные образования (eP3t) вскрыты в основании разреза, представлены глинами твердыми (ИГЭ 15) и алевролитами сильновыветрелыми до суглинков твердых, прослоями полутвердых (ИГЭ 16). Отложения с прослоями песчаника, с включением дресвы и щебня карбонатных пород 5-20%. Вскрытая мощность элювия от 0,4 до 14,9 м

### 2.1.3. Гидрогеологические условия

На период проведения изысканий (февраль 2019 г.) в пределах площади исследований подземные воды до исследуемой глубины 5,0-15,0 м не вскрыты. В периоды весеннего

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		



Принимая во внимание вышеизложенные факты, исследованная площадь относится к VI категории (провалообразование исключается) по карстовой опасности (табл. 5.1 СП 11-105-97, часть II).

Сейсмические условия. Район работ, в соответствии с СП 14.13330.2018, не относится к сейсмически опасным. Интенсивность сейсмических воздействий, определенная на основе карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, составляет менее шести баллов

## 2.2. Описание полосы отвода

Отвод территории для размещения временного хозяйства и зоны производства работ необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ. Проектом предусмотрен отвод земель на период производства работ включающий в себя:

- высоконапорные водоводы;
- нефтепроводы;
- низконапорные водоводы;
- ВЛ 6кВ;
- подъездные дороги к новым проектируемым площадкам.

Размеры участков земель подлежащих краткосрочному отводу определены исходя из технологической целесообразности, в соответствии с действующими нормативными документами (СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов», «Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утв. Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486) и проектной документацией.

Ширина полосы отвода для линейных трубопроводов проектом принята 24,0 м для одиночной прокладки и от 25,0 до 60,0м при прокладке в створе следования с параллельными существующими коммуникациями. Ширина принята из условия проезда и размещения строительной техники при производстве работ, размещения площадей для вынимаемого строительного грунта и площадей для хранения снятого ПРС. Поперечные разрезы с указанием размеров полосы отвода на характерных участках трассы приведены в графическом томе ПОС.

При параллельной прокладки коммуникаций ширина временной полосы отвода формируется с учетом тех же факторов плюс фактическое расстояние между трассами.

Категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Ширина полосы отвода земель под проектируемые ВЛ назначена в соответствии с № 14278ТМ-Т1 и составляет для ВЛ 6-10кВ – 8 м.

Границы полосы отвода земли при производстве работ должны быть обозначены хорошо видимыми знаками.

Результаты отвода земель сведены в таблицу 2.2.1

Таблица 2.2.1 – Ведомость занимаемых земель в краткосрочную и долгосрочную аренду

Наименование		Ед.изм.	Показатель
Всего отвод для производства работ по строительству линейных коммуникаций		м <sup>2</sup>	387301
- отвод на период строительства	Удмуртская Республика, Каракулинский район (18:02:164001/)	м <sup>2</sup>	7940
	Удмуртская Республика, Каракулинский район, колхоз прогресс (18:11:000000:654/)	м <sup>2</sup>	26953
	Удмуртская Республика, Каракулинский район, муниципальное образование "Боярское" (18:11:051001:1621/, 18:11:051001:1701/)	м <sup>2</sup>	137590
	Удмуртская Республика, Каракулинский район, Арланское месторождение нефти (18:11:000000:3/)	м <sup>2</sup>	209448
	ИТОГО:	м <sup>2</sup>	381931
- отвод на период эксплуатации	Удмуртская Республика, Каракулинский район, м.п. Боярское (18:11:051001:1621/, 18:11:051001:1701/)	м <sup>2</sup>	110
	Удмуртская Республика, Каракулинский район, колхоз «Прогресс»	м <sup>2</sup>	26
	Удмуртская Республика, Каракулинский район, Арланское м.н.	м <sup>2</sup>	46
	ИТОГО:	м <sup>2</sup>	182
-отвод лесного участка на период строительства и эксплуатации	Каракулинское лесничество	м <sup>2</sup>	5188

Сводная ведомость с указанием землепользователей и категории земель подлежащих отводу представлены в Д050210150000-3-ППО1(2,3,4)

Ведомости пересечений существующих и проектируемых трасс приведены в томе Д050210150000-3-ППО1.

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ						Лист
									17
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

**3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТВОДИМЫХ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬНОГО, УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩАДОК СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Проектом не предусматривается дополнительный отвод для размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				

**4. СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

В административном отношении территория изысканий расположена в Каракулинском районе Удмуртской Республики, в пределах Вятской площади Арланского нефтяного месторождения близ населенного пункта Боярка.

В орографическом отношении территория приурочена к восточной части Русской равнины и расположена в пределах Сарапульской возвышенности.

В административном отношении территория района работ входит в состав Каракулинского района Удмуртской республики Российской Федерации.

Угодья на участке работ представлены в основном пастбищами, частично пашнями, землями покрытыми лесной растительность, порослью и заболоченными участками.

Ближайший крупный населенный пункт с. Каракулино, расположен в 40 км от места производства работ.

Ближайшая железнодорожная станция – Сарапул.

Проезд к участкам производства работ возможен по республиканской автодороге Р-322 с асфальтобетонным покрытием Ижевск-Сарапул III-категории с разрешенной нагрузкой на оси 10 т, затем по автодороге с асфальтобетонным покрытием до н.п. Галаново, через с. Каракулино и с. Сухарево V- категории с разрешенной нагрузкой на оси 10 т, и далее по промысловым дорогам и по нефтепромысловым автодорогам с грунтовым покрытием до кустовых площадок, проходимыми для автотранспорта в любое время года.

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				



Таблица 5.1 - Маршруты основных грузоперевозок

Наименование строительного груза	Маршрут	Дальность возки, км
Оборудование	П. Б. Заказчика «Вятка» – объект строительства	10
Изоляционные материалы, кабельная продукция, Щебень Сборные железобетонные и металлические конструкции, цемент	П. Б. Заказчика «Вятка» – объект строительства	10
Песок	Пос. Чур, Якшур-Бодьинский район– объект строительства	85
ПГС	Порт г. Сарапул - объект строительства	60
Вывоз отходов строительного производства, твердых бытовых отходов	Объект – ТБО г. ОО «БЭС «Союз» Краснокамский район	70
Вывоз демонтируемых труб, оборудования	Объект – П. Б. Заказчика «Вятка»	10
Вода для производственных нужд (гидроиспытания)	Водозаборная скважина на УПН «Бураново» - Объект	10
Вывоз жидких отходов	Объект – очистные п/б Вятка»	10

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ						Лист
															21

**6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ**

**6.1. Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средств**

Согласно «Указаниям по выбору эффективных машин и оборудования для производства транспортных работ на строительстве магистральных газонефтепроводов» потребность в транспортных средствах определена по физическим объемам работ по формуле:

$$A = \frac{Q}{D_p \times q_n \times V_c \times \frac{t_m \times b_c \times V_t}{L + (b_c \times V_t \times t_n)}} \quad (3)$$

где:

A - потребное количество транспортных средств;

$t_m$  - время односменной продленной работы (10час);

L – дальность транспортировки грузов км;

$b_c$ -0,5 - коэффициент использования пробега;

$V_c$  – 0,9 – коэффициент использования грузоподъемности машины;

$V_t$  - 45км/час скорость движения;

$t_n=1$  час – время погрузки разгрузки бортовой машины;

$t_n=0,1$  час – время погрузки разгрузки самосвалов;

$q_n$  - грузоподъемность каждой конкретной машины;

$q_n = 13$ т для автомобиля КамАЗ-55111;

$q_n = 12$ т для трубовоза ПВ-95;

$D_p$  = время возки в днях;

Q – вес перевозимых грузов в тоннах.

В таблице 6.1 приведен примерный перечень основных машин, механизмов и транспортных средств, необходимых для строительства.

Таблица 6.1 - Ведомость потребности оборудования, машин, механизмов, и инструментов

Наименование	Марка	Характеристика	Макс. количество, шт.
Автогрейдер	ДЗ-20	Мощность до 78 л.с.	1
Погрузчик	Caterpillar	XG 962 (3,5 м <sup>3</sup> )	1
Трактор	ДТ-75	Мощность 58,8 кВт	1
Бульдозер	ДЗ-171	Мощность 170 л.с.	1

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							22

Наименование	Марка	Характеристика	Макс. количество, шт.
Трубоукладчик	ТБГ-20,01	мощ.дв.132 кВт, Q=20 т, вылет крюка 8,7м	2
Экскаватор	ЭО-4121	Мощность 130 л.с. объемом (1,25) м <sup>3</sup> ,	1
Экскаватор	ЭО-3223	Мощность 105 л.с. объемом (0,63) м <sup>3</sup> ,	1
		оборудование- гидромолот	1
Автомобильный кран	3577-А	Грузоподъемность 16 т	1
Автомобильный кран	КС-45717К-1	Грузоподъемность 25 т, мощ.. двиг. 176 кВт	1
Трубовоз	ПВ-95	Грузоподъемность 12 т	1
Опоровоз	КЗС 949629		1
Седельный тягач	КамАЗ 65226		1
Полуприцеп-тяжеловоз	ЧМЗАП 99903-033/032МТ	Грузоподъемность 54 т	1
Бортовой автомобиль	Камаз- 4310	Мощность – 151 кВт грузоподъемность 5 т	1
Бортовой автомобиь	КамАЗ 43118	Мощность – 300 л.с, грузоподъемность 11 т,	1
Автосамосвал	КамАЗ 43118-46	Мощность – 221л.с, грузоподъемность – 13 т	5
Автобус вахтовый	КАМАЗ 5350-3061-42	НЕФАЗ 4208-110-30– 30мест	1
Автомобиль-цистерна для воды	АЦПТ - 6.0	УРАЛ-4320 Емкость 5 м <sup>3</sup>	1
Сваебойный агрегат	СП-49В	на базе ТБГ-1 с трубчатым дизель-молотом СП-76	1
Каток самоходный	ДУ-93	Масса катка 8т	1
Каток самоходный	ВОМAG BW 24 RH	Масса катка 9-24т Мощность 102 л.с.	-
Установка продавливания	УБПТ «Горизонт-1»	Мощн. 18л.с., m=4,7т, диам 630-1720, L=60-90м	-
Бурильно-крановая машина	БКМ-1501А	на базе КаМАЗ 53228, глубина бурения до 19 м, диам. бурения 0,36; - 0,8м	1
Автовышка	АПТ-22		1
Сварочный агрегат	УСТ 21	Мощность 60 кВт. Два поста	4
Трактор-тягач		К-702М	1
Комплекс бурения	ГБ-1721	Мощность – 35 кВт	1
Агрегат наполнительно-опрессовочный	АНО-161	Давление 13 МПа, мощность 96 кВт	1
Рентгенлаборатория передвижная	ЛДСК		1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

23

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата









Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться с учетом групп производственных процессов согласно таблице 2. СП 44.13330.2011. Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м<sup>2</sup> - при списочной численности от 50 до 150 работающих, 18 м<sup>2</sup> - от 151 до 300.

Таблица 6.2.4.1 Численность работающих с распределением по группам производственных процессов

Наименование профессии	Группы производственных процессов (гр. пр. процес)	Число работающих всего
машинисты строит. техники, монтажники связи по монтажу оборудования; машинист компрессорной установки	Иб	30
Бетонщики, монтажники, электромонтажники, арматурщики, дорожные рабочие	Пв, Пг	20

Расчет площадей временных зданий и сооружений, требуемых на период строительства, приведен в таблице 6.2.4.2.

Таблица 6.2.4.2 – Требуемая площадь во временных зданиях с учетом производственных процессов

Наименование объектов	Норма на единицу		Максимальное количество в смену, чел		Потреб. проекту, м <sup>2</sup>	Примечание
	Ед. изм.	Кол-во	Рабочих	Работающих		
Здания жилого и санитарно-бытового назначения						
Общежитие	м <sup>2</sup> /чел	6				Использование сущ. жилого фонда
Гардеробная для чистой и грязной одежды 0,4x0,5x2шт	(группа 1-б) м <sup>2</sup> /чел	4/10			-	
	(группа 2-в, группа 2-г) м <sup>2</sup> /чел	4/10			-	
Умывальная	м <sup>2</sup> /чел	0,6/20				
Сушилка	м <sup>2</sup> /чел	2/10				
Помещение для обогрева рабочих	м <sup>2</sup> /чел	1/10				
Туалеты	м <sup>2</sup> /чел	1,05/10				

Для обеспечения необходимыми санитарно-бытовыми условиями строителей на трассе проектом предусматриваются вагон-бытовки укомплектованные сантехническим

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

оборудованием. Данные мобильные здания должны быть рассчитаны на условия частых переездов по бездорожью, соответствовать требованиям ГОСТ Р 58760-2019.

Таблица 6.2.4.3 - Потребность в мобильных инвентарных зданий

Наименование инвентарного здания	Требуемая площадь, м <sup>2</sup>	Полезная площадь инвентарного здания, м <sup>2</sup>	Число инвентарных зданий	Место расположения инвентарного здания
Гардеробная	32	15	3	База подрядчика – 3шт.
Туалет, с умывальником	10	9	2	База подрядчика – 1шт (Кедр К.13.1.1) Трасса – 1шт (Кедр 13.1)
Помещение для обогрева рабочих	8	18	2	База подрядчика – 1шт («Кедр-БК126А») Трасса – 1шт («Кедр-БК126А»)
Сушилка	16	21,6	1	База подрядчика – 1шт («Кедр 5 – К.05.1.2»)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									29
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ			

**7. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СТЕНДОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Специальные вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления для ведения строительных работ на участке не требуются.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док		Подп.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ

Ведомость объемов строительных и монтажных работ по отдельным сооружениям подготовительного и основного периодов строительства объекта разрабатывается в сводной ведомости объемов СМР в комплекте рабочей документации.

Основные виды строительного-монтажных работ представлены в таблице 8.1

Таблица 8.1 – Ведомость основных строительного-монтажных работ

Наименование работ	Ед. изм. м/шт
Строительство подводящего трубопровода от узла задвижек к ТВО-4а	87,4
Строительство отводящего трубопровода от ТВО-4а до узла задвижек	95,5
"Коллектор выкидной \$6" (Строительство нефтепровода от АГЗУ-23 до узла задвижек в районе КНС-4)	25,8
"Коллектор выкидной \$8" (Строительство нефтепровода от куста 31 до узла задвижек в районе КНС-4)	2965,5
"Коллектор выкидной \$10" (Строительство нефтепровода от проектируемого узла задвижек в районе КНС-4 до т.вр. в "Нефтепровод от т.вр коллектор выкидной 13 до ТВО-4")	1238,2
Выноска участка нефтепровода от т.вр. в нефтесбор с кустов 22,33,74 до узла задвижек в районе ТВО-4а	256,9
Строительство нефтепровода от т.вр. в нефтесбор от куста 26 до т.вр. в "Коллектор выкидной \$8"	48
Строительство нефтепровода от т.вр. АГЗУ 32 до т.вр. в "Коллектор выкидной \$8"	11,6
Строительство нефтепровода от т.вр. АГЗУ 27 до т.вр. в "Коллектор выкидной \$8"	29,2
Строительство высоконапорного водовода от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 20	1541,6
Строительство высоконапорного водовода от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 27	1092,6
Строительство высоконапорного водовода от узла задвижек БКНС-4а до т.вр. в подводящий водовод "КНС-4 до скв. 6729 к.74"	625,5
Строительство высоконапорного водовода от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 30	4099,3
Строительство низконапорного водовода от ТВО-4а до БОВ	749,4
Выноска участка водовода от КНС-4 до БГ-20	41,9
Выноска участка водовода от КНС-4 до куста 74	59,6
Устройство трассы ВЛ-6кВ от фидер 13 ПС Ветлянка до КТП-6/0,4 ТВО-4а	91
Выноска участка ВЛ-6кВ от фидера 13 ПС Ветлянка	154
Устройство трассы ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ Биектау до фидера 1 ПС 35/6 Ветлянка	296,3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		31

Установка блочной кустовой насосной станции БКНС 240-1290	1
Установка подземной горизонтальной ёмкости марки ЕП V=5м <sup>3</sup>	2
Установка подземной горизонтальной ёмкости марки V=63м <sup>3</sup>	1
Монтаж молниеприемной мачты с прожектором	4
Установка блок-бокса КТП	1
Установка блок-бокса НКУ	1

Таблица 8.2 – Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

Наименование	Ед. изм.	Всего по строительству	В т. ч. по периодам строительства.		
			1 мес	2 мес	3 мес
<b>Подготовительные работы</b>					
Песок	м <sup>3</sup>	123	123		-
Щебень 40-70 мм	м <sup>3</sup>	18	18		-
Плита 2П60.18 ГОСТ 21924.0-84 (с 3-х кратной оборачиваемостью)	шт.	21	21		-
Знаки дорожные	шт.	6	6	-	-

Ведомости объемов материалов и строительного-монтажных работ основного периода приведены в приложении Г данного тома.

Инв.№ подл.						Лист	
							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.		
Взам. инв. №						32	
Подпись и дата							











- монтаж оборудования (трубный водоотделитель, блок очистки воды);
- устройство подъездных дорог к площадкам
- благоустройство;
- техническая рекультивация

Выполнение работ предусматривается в два периода:

- подготовительный;
- основной.

Работы будут выполняться специализированной строительной организацией, со сложившимися методами работы, поэтому в данном разделе рассматриваются особенности методов выполнения основных работ, применительно к данным условиям осуществления строительства. Конкретизация и детальная проработка организации и технологии осуществления всего технологического комплекса работ выполняется на стадии ППР, где на основе расчетов, а также непредвиденных изменений условий осуществления работ уточняются и дополняются типовые технологические карты.

## 10.2. Работы подготовительного периода

К работам подготовительного периода относятся:

- регистрация начала строительства в территориальном органе Ростехнадзора;
- извещение службы технического надзора заказчика о времени готовности подрядчика к реализации целей проекта с предоставлением графика производства работ (продолжительность рабочего дня, работа в выходные дни и т. д.);
- принятие от генподрядчика (заказчика) трассы (створов) трубопровода в натуре с закрепляющими знаками. Передача трассы должна быть оформлена актом с приложением плана трубопровода и ведомости планово-высотного обоснования; реперы и выносные знаки должны иметь абрис относительно характерных пунктов на местности. Ось трассы и углы ее поворотов должны быть закреплены выносными опорными знаками в двух-трех точках за пределами строительной площадки; при этом ось трассы закрепляется на каждой стороне водоема;
- проверка наличия основных реперов и установка временных на период строительства;
- выполнение контрольной нивелировки основных и привязка к ним временных реперов;

Взам. инв. №							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
								38
Подпись и дата							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	38
Инв. № подл.							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	38
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		



В соответствии со СП 86.13330.2014 раздел 7.6 заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на трассе пункты и знаки этой основы, в том числе:

- знаки закрепления углов поворота трассы;
- створные знаки углов поворота трассы в количестве не менее двух на каждое направление угла в пределах видимости;
- створные знаки на прямолинейных участках трассы, установленные попарно в пределах видимости, но не реже чем через 1 км;
- створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах через реки, овраги, дороги и другие естественные и искусственные препятствия в количестве не менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости;
- высотные реперы, установленные не реже чем через 5 км вдоль трассы, кроме устанавливаемых на переходах через водные преграды (на обоих берегах);
- пояснительную записку, абрисы расположения знаков и их чертежи;
- каталоги координат и отметок пунктов геодезической основы и углов поворота.

Трасса принимается от заказчика по акту (форма в Приложении №12 СП 126.13330.2017 или форма 2.1, ВСН 012-88, Часть II), если измеренные длины линий отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, углы не более чем на 3' и отметки знаков, определенные из нивелирования между реперами - не более 50 мм.

Все геодезические измерения должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».

Перед началом строительства подрядная строительно-монтажная организация должна выполнить на трассе следующие работы:

- произвести контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных измерений не менее 1/500, угловых 2' и нивелирования между реперами с точностью 50 мм на 1 км трассы;
- установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.) по оси трубопровода и по границам строительной полосы;
- вынос в натуре горизонтальных кривых естественного (упругого) изгиба трассы трубопровода через 10 м, а искусственного изгиба – через 2 м;
- разбить пикетаж по всей трассе и в ее характерных точках (в начале, середине и конце кривых, в местах пересечений трубопроводов с подземными коммуникациями).

Ив.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		









В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве переезда через действующие коммуникации, входят:

- определение местонахождения подземных коммуникаций;
- снятие плодородного слоя грунта (в составе общей подготовки участка);
- устройство песчаной подушки - основания под железобетонные дорожные плиты толщиной 0,1 м;
- выгрузка с автотранспорта дорожных плит и укладка их на песчаную подушку.

По окончании работ на одной захватке (участке) временные переезды демонтируются, материалы и конструкции перевозятся на новый участок работ. При завершении строительства по объекту временные переезды демонтируются. Дефектные ж.б. плиты, грунт полученный от разборки переезда вывозится на ТБО автотранспортом.

### 10.8. Работы в зимний период

Зимние условия определяются среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 5°C и минимальной суточной температурой ниже 0°C. Работы в зимний период следует выполнять в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016. Перед началом земляных работ в зимнее время должен быть удален снег с полосы будущей траншеи. Во избежание заноса траншеи снегом и смерзания отвала грунта при работе зимой темп разработки траншеи должен соответствовать темпу укладочных работ. Основания под трубопроводы в мерзлых грунтах следует выравнять слоем мягкого грунта толщиной не менее 10 см над выступающими частями основания.

При засыпке трубопровода грунтом, содержащим мерзлые комья размером более 50 мм в поперечнике, изоляционное покрытие следует предохранять от повреждений присыпкой мягким грунтом на толщину 20 см над верхней образующей трубы. При засыпке трубопровода в зимнее время мерзлым грунтом поверх него должен устраиваться валик грунта с учетом последующей осадки его при оттаивании. Сварочные работы могут выполняться в зимний период с проведением необходимых мероприятий, которые обеспечивают высокое качество сварочных работ при низких температурах, что обеспечивается устройством укрытий (типа палатки), защищающих сварщика и место проведения работ от ветра и низкой температуры. Грунт оснований котлованов предохранять от промерзания путем недобора или укрытия утеплителями. Зачистку основания производить непосредственно перед возведением фундаментов или укладкой трубопроводов. Сварочные работы рекомендуется предусматривать в защитных палатках или других видах укрытий. Свободные концы труб следует закрывать заглушками. При устройстве монолитных конструкций для уменьшения теплопотерь через опалубку,

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

последняя может быть утеплена. Для наиболее быстрого твердения бетона разрешается применять электропрогрев. Способ устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций в зимних условиях должен обеспечивать получение в заданные сроки бетона проектной прочности, требуемых морозостойкости, водонепроницаемости и других свойств, указываемых в проекте. При монтаже сборных железобетонных конструкций марка цементного раствора для замоноличивания швов должна быть увеличена. Раствор должен быть обязательно подогрет до соответствующей температуры, содержать добавки. Запрещается укладывать в полости стыков схватившуюся или подмороженную смесь, а также добавлять в нее горячую воду. Пользоваться приспособленным для работы зимой инвентарем, предохраняющим раствор и бетонную смесь от быстрого остывания.

## 10.9. Основные работы основного периода строительства линейного объекта

### 10.9.1. Земляные работы

Земляные работы необходимо производить с соблюдением ГОСТ Р 55990-2014, СП 45.13330.2017, СП 48.13330.2019.

Разработка траншеи предусмотрена одноковшовым экскаватором, засыпка – бульдозером.

Земляные работы выполнять механизированным способом, параметры траншеи (откосы и ширина траншеи по дну) приняты согласно требованиям СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", а так же с учетом технических характеристик применяемой строительной техники.

Плодородный слой почвы снять бульдозером и переместить к границе полосы отвода, с последующим использованием его при рекультивации нарушенных земель, в теплое время года.

Земляные работы следует производить с обеспечением качества и с обязательным пооперационным контролем всех технологических процессов.

Строительные машины и оборудование для выполнения земляных работ должны соответствовать техническим условиям эксплуатации.

Основными технологическими процессами являются: разработка траншей до проектных отметок, перемещение разработанного грунта в отвал и обратно, засыпка уложенного трубопровода.

При пересечении трассой продуктопровода действующих подземных коммуникаций разработка грунта механизированным способом производится на расстоянии не ближе 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом коммуникаций (трубы, кабели и др.).

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
								46
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Оставшийся грунт дорабатывается вручную с принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.

Во избежание обвала вынутаго грунта в траншею и обвала стенок траншеи, крутизну откосов траншеи без крепления принимать согласно таблицы 1 (СП 104-34-96 "Свод правил по сооружению линейной части газопроводов. Производство земляных работ») и таблицы 14 (СП 88.13330.2012. «Магистральные трубопроводы»). При глубине траншеи до 3 м допустимая крутизна откосов траншеи составляет:

- насыпной грунт естественной влажности 1:1,0;
- песчаный гравийный влажный, но ненасыщенный 1:1,0;
- супесь 1:0,67;
- суглинок 1:0,50;
- глина 1:0,25;

Отвал грунта располагать не ближе 0,5 м от края траншеи.

Засыпка траншеи выполняется после укладки участка трубопровода.

При засыпке трубопровода необходимо обеспечить сохранность труб и изоляционного покрытия устройством подсыпки из мягкого грунта, а также плотное прилегание трубопровода ко дну траншеи.

Засыпка трубопровода на участках осуществляется в два этапа:

- на первом этапе – подсыпка с подбивкой грунта под трубой;
- на втором этапе – засыпка грунтом сверху и с боковых сторон трубопровода.

На участках примыкания к тройникам, крановым узлам, на пересечениях с коммуникациями - подбивка выполняется под трубой вручную.

Засыпку трубопровода бульдозерами следует выполнять косыми проходами с целью исключения падения комьев грунта непосредственно на трубопровод. При наличии горизонтальных кривых на трубопроводах вначале засыпается криволинейный участок, а затем прилегающая часть. Причем, засыпку криволинейного участка начинают с его середины, двигаясь поочередно к его концам. Засыпку котлована в любых грунтах после получения письменного разрешения заказчика.

Работы при пересечениях

При производстве работ в охранной зоне существующих коммуникаций необходимо оформлять письменное разрешение на право производства земляных работ, которое выдается организацией, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Должен быть составлен проект производства земляных работ, оформлен наряд-допуск (наряд-задание) производителям работ. Производство работ следует осуществлять под непосредственным

Инт.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							47

наблюдением руководителя работ. При производстве земляных работ в непосредственной близости к коммуникациям запрещается располагать грунт на коммуникациях.

В случае обнаружения на месте производства работ подземных коммуникаций, указанных в рабочей документации, необходимо поставить в известность заказчика и принять меры по защите обнаруженных коммуникаций и сооружений от повреждений. Для проведения работ в зоне существующих трубопроводов проектом предусмотрены постоянные переезды из ж. б. плит.

Пересечение подземных трубопроводов предусмотрено под нижней образующей на расстоянии не менее 0,35 м в свету и под углом не менее 60 °. Заглубление участка трубопровода, прокладываемого под автомобильными дорогами, принимается не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра.

Пересечение проектируемого трубопровода с существующими автодорогами выполнены под углом, близким к 90°. Перед протаскиванием в защитный футляр на участок трубопровода устанавливают футеровочный комплект с целью защиты изоляционного покрытия. Концы защитных футляров выводятся на расстояние не менее 25 м от бровки земляного полотна.

Угол пересечения трубопровода с линиями электропередач высокого напряжения 35 кВ и ниже не нормируется, при пересечении ВЛ 110 кВ угол пересечения составляет не менее 60°. Все пересечения проектируемого трубопровода с существующими сторонними коммуникациями выполнены согласно выданных технических условий.

### 10.9.2. Транспортировка труб и трубных секций

Транспортные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-42-80\*, РД 39-132-94, «Правил дорожного движения», СП 34-116-97.

Типы транспортных средств выбирают в зависимости от условий перевозок в соответствии с проектом производства работ. Расстояние от следа движения транспортного средства до бровки разработанной траншеи должно быть не менее 3 м.

Погрузку и разгрузку изолированных труб следует производить таким образом, чтобы не допустить их соударения, волочения по земле и по нижележащим трубам.

Для производства погрузочно-разгрузочных работ при помощи крановых механизмов необходимо применять широкие брезентовые или прорезиненные стропы с траверсами или оснащать грузоподъемные средства торцовыми захватами, траверсами, мягкими полотенцами.

Разгрузка допускается на спланированный грунт или на специальные стеллажи для хранения труб и их деталей.

Ив.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							48



- предварительную очистку полости трубы;
- правку вмятин и зачистку кромок;
- сборку и монтаж трубы или трубной секции со сваркой корневого шва;
- сварку заполняющих и облицовочных слоев стыка.

Для выполнения сварочно-монтажных работ в основном используются следующие машины и механизмы:

- кран-трубоукладчик
- сварочные агрегаты с числом постов, равным числу рабочих мест сварщиков;
- внутренние или наружные центраторы;
- устройства для подогрева стыков (при необходимости);
- клещевые захваты или монтажные полотенца;
- временные опоры.

Сборку, монтаж и сварку швов обычно ведут поточно-групповым методом, при котором после сборки трубы или трубной секции с ниткой трубопровода сварку корневого слоя, заполняющего и облицовочного слоев стыка, выполняют отдельными звеньями сварщиков. В эти звенья, в зависимости от диаметра и толщины стенок трубы, включают от одного до двух сварщиков.

Перед проведением работ по сборке и сварке труб в нитку на трассе необходимо выполнить комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ:

- аттестацию технологии сварки и сварщиков;
- подготовку монтажной зоны под вывозку секций труб и кривых вставок;
- вывозка секций труб и кривых вставок на монтажную зону и раскладка на лежки согласно проекту;
- размещение в зоне производства работ необходимых машин, механизмов, оборудования и инвентаря;
- установка в зоне производства работ бытового помещения для отдыха рабочих, хранения сварочных материалов, инструмента и инвентаря.

Механизмы, инвентарь, оборудование должны быть в рабочем состоянии:

- стрелы трубоукладчиков должны быть облицованы эластичными накладками;
- грузозахватные приспособления должны быть испытаны;
- лестницы, применяемые сварщиками, должны быть облицованы мягкими прокладками;
- средства измерения должны быть проверены.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			50





















325x10 (ГОСТ 10704-91) с арматурным каркасом внутри. Способ погружения свай – забивка в предварительно пробуренные лидерные скважины. Внутренняя полость свай заполняется бетоном класса В22,5, F100, W4 с послойным вибрированием. Трубный водоотделитель размещается на площадке из сборных железобетонных дорожных плит по уплотненному основанию с уклоном в сторону приямка для сбора жидкости. Плиты соединяются между собой стержнями из арматуры 8-А-III (А400) ГОСТ 5781-82. Стыки и швы между плитами заполняются на 2/3 глубины цементно-песчаным раствором М200, а верхние 1/3 глубины шва - резинобитумной мастикой "Изол". Основание под плиты выполняется из песка средней крупности толщиной не менее 1000 мм, уплотняется слоями до плотности в сухом состоянии не менее  $\gamma=1,7 \text{ т/м}^3$ . По периметру площадки выполняется бортик высотой 0,20 м из бордюрного камня и устраивается отсыпка шириной не менее 700 мм из бетона класса В12,5, F150.

#### Емкости подземные ЕП-63, ЕП-12,5 и ЕП-5 м<sup>3</sup>.

Металлическая емкость полной заводской готовности. В основании емкости ж.б плитный фундамент. Крепление емкости к фундаменту осуществляется при помощи хомутов. Металлическая емкость полной заводской готовности. В основании емкости ж.б плитный фундамент. Крепление емкости к фундаменту осуществляется при помощи хомутов.

#### Опоры для кабельной эстакады и технологического трубопровода.

Опоры технологического трубопровода приняты в виде стоек из металлических труб и несущих металлических конструкций. Опоры трубопровода жестко закрепляются на бетонной площадке. Конструктивное решение кабельной эстакады принято в виде стоек из металлических труб диаметром 219 мм и несущих пролетных строений из прокатных металлических профилей по ГОСТ 8509-93. Стойки эстакады устанавливаются в предварительно выполненные скважины диаметром 400 мм. После установки стоек в проектное положение пазухи скважин заполняются песчано-гравийной смесью с тщательным уплотнением.

#### Молниеприемные мачты

Молниеприемная мачта поставляется на строительную площадку комплектно, полной заводской готовности с антикоррозионным покрытием. Конструкция мачты выполнена в металлическом исполнении на базе опор НФГ фирмы ООО «Опора Инжиниринг». Опора мачты закрепляется к закладному элементу фундамента болтами через фланцевое соединение. Фундамент под стойку молниеприемной мачты - свайный из металлической свай-трубы диаметром 820x10 (ГОСТ 10704-91) с арматурным каркасом внутри. Способ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							61





















Устройство гидроизоляции и обсыпку грунтом емкостных сооружений следует выполнять после получения удовлетворительных результатов гидравлического испытания.

До проведения гидравлического испытания емкостное сооружение следует наполнить водой в два этапа:

первый - наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток;

второй - наполнение до проектной отметки.

Емкостное сооружение, наполненное водой до проектной отметки, следует выдержать не менее трех суток.

Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 м<sup>2</sup> смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании.

При наличии струйных утечек и подтеков воды на стенах или увлажнении грунта в основании емкостное сооружение считается не выдержавшим испытания, даже если потери воды в нем не превышают нормативных. В этом случае после измерения потерь воды из сооружения при полном заливе должны быть зафиксированы места, подлежащие ремонту.

После устранения выявленных дефектов должно быть произведено повторное испытание емкостного сооружения.

#### **10.11.12. Строительство подъездных дорог к площадкам ТВО-4а, БОВ и БКНС-4а**

Проектом предусматривается устройство новых подъездных дорог к площадкам ТВО-4а, БОВ и БКНС-4а. Покрытие дорог выполняется из ж/б плит ПД2-6 по уплотненному песчаному основанию. Ограждение участков работ должно быть предусмотрено в соответствии с ОДМ 218.6.014-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ". Производство работ по строительству земляного полотна автодороги осуществлять в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				





При производстве работ на пересечениях трубопроводов с линиями электропередачи работы ведутся вручную с соблюдением требований правил электробезопасности. Ведомость пересечений с подземными и наземными коммуникациями представлены в томе ППО.

Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи с использованием различных подъемных машин и механизмов с выдвигной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвигной или подъемной части, а также от рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее для линий до 20 кВ - 2,0 м.

Установку стреловых самоходных механизмов в охранной зоне ВЛ на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы выполняет машинист без привлечения стропальщиков.

При всех работах в охранной зоне ВЛ машины и механизмы на пневмоколесном ходу должны быть заземлены. Запрещается прикасаться к корпусу автомобиля (грузоподъемной машины, механизма), до установки переносного заземления. При установке грузоподъемных машин и механизмов на гусеничном ходу непосредственно на грунте заземление не требуется.

Не позднее, чем за три дня до начала выполнения строительно-монтажных работ, которые могут вызвать повреждение электрических сетей, необходимо согласовать их проведение с организацией эксплуатирующей электрические сети и принять меры к обеспечению сохранности сетей ВЛ.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и при выполнении указанных в нем мер безопасности.

### 11.1.2. Пересечения с автомобильными дорогами

На переходах через проектируемые подъездные автомобильные дороги с твердым покрытием проектом предусмотрена прокладка трубопроводов в защитных кожухах.

Сведения о местах пересечения, характеристиках футляров, длинах переходов и способах укладки проектируемых трубопроводов с существующими автодорогами приведены в таблице 4.2 тома 3 Д050210150000-3-ТКР.ТЧ и приложение В данного тома.

Работы выполняются двумя способами: закрытым и открытым.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

						Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							75
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		









После засыпки футляра и восстановления насыпи дороги восстанавливают покрытие автомобильной дороги.

На укладку защитного футляра через дорогу составляется акт (по форме ВСН 012-88).

### 11.1.3. Производство работ в охранной зоне подземных и надземных коммуникаций

Генподрядчик за трое суток до начала работ (исключая выходные и праздничные дни) обязан вызвать представителей эксплуатирующих организаций для установления точного местонахождения действующих подземных коммуникаций. Определение местонахождения и технического состояния действующих подземных коммуникаций производится в границах всей зоны производства работ.

Порядок оформления производства работ на объектах магистральных трубопровода, правила движения техники в зоне магистрального трубопровода, порядок оформления и правила производства работ в охранных зонах инженерных коммуникаций сторонних предприятий, должны соответствовать требованиям ВСН 51-1-80.

Организация, производящая работы в охранной зоне, не позднее, чем за 5 дней до начала работ, сообщает телефонограммой предприятию, эксплуатирующему коммуникации, в охранных зонах которых проводятся работы, о дне и часе начала производства работ, при выполнении которых необходимо присутствие его представителя и получает письменное согласование (подтверждение) сроков прибытия представителей.

Производить земляные работы в охранной зоне до прибытия указанного представителя запрещается.

Запрещается производство ремонтных и земляных работ без оформления необходимых разрешительных документов в охранной зоне трубопровода и инженерных коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре.

Производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных и др. строительных механизмов и машин) до начала работ в охранных зонах должны быть ознакомлены с расположением сооружений, трасс подземных коммуникаций, их обозначением на местности и проинструктированы под роспись в наряде-допуске о порядке производства земляных работ ручным или механизированным способом, обеспечивающим сохранность этих сооружений. Определение местонахождения и технического состояния, действующих подземных коммуникаций производится в границах всей зоны производства работ и проходящих в непосредственной близости от границы временной полосы отвода.

По результатам уточнения положения оси трубопровода должен быть составлен акт на закрепление трассы и передачи участка трубопровода. К актам прилагаются:

- ситуационный план (схема) территории трассы;

Взам. инв. №					
	Подпись и дата				
Инв. № подл.					
	Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата				
Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ					Лист 80



трубопровода согласно п.84 ФНП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов».

Во избежание повреждения и возможных аварий все знаки безопасности устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от стенки (края) действующих подземных коммуникаций. До обозначения трассы знаками безопасности ведение строительных работ не допускается.

На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности.

Устройство переездов (укладку бетонных плит, подсыпку грунта) для защиты коммуникаций от механических повреждений при движении строительных механизмов и гусеничного транспорта непосредственно через трассы подземных коммуникаций, осуществляет строительная организация, выполняющая работы.

Во время производства работ ответственность за сохранность установленных вешек, предупредительных знаков и столбиков несет заказчик и подрядчик.

В случае обнаружения утечек (выходов) транспортируемого продукта эксплуатирующая трубопровод организация обязана принять срочные меры по устранению обнаруженных повреждений и неисправностей.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		









– визуальный контроль и обмер сварных соединений работниками службы контроля в объеме 100% выполняемый с помощью линейки, штангенциркуля, универсального шаблона сварщика;

проверку сварных швов, осуществляемых дефектоскопистами и аттестованными ИТР методами физического контроля сварных стыков. Стыки в местах врезки проектируемого трубопровода выполнить со 100% рентгеноскопическим контролем и УЗК 100%.

Результаты контроля оформляются документально по ВСН 012-88.

#### **12.4. Контроль качества работ при устройстве оснований и фундаментов**

Принимаемые основания и фундаменты должны соответствовать требованиям рабочих чертежей проекта.

Готовность фундаментов под монтаж должна быть оформлена актом, подписанным представителями Заказчика, строительной и монтажной организацией. К приемо-сдаточному акту о готовности фундаментов под оборудование должен быть приложен формуляр на фундамент с указанием: проектных и фактических отметок поверхностей фундаментов; проектных и фактических основных размеров фундаментов; расположения и отметок деталей и реперов, заложенных в тело фундамента, или скоб, закрепленных на конструкциях зданий, фиксирующих главные оси фундаментов; акта на освидетельствование основания под фундаменты; документации, характеризующей качество применяемых материалов и выполненных работ (журналы, акты на скрытые работы и т. д.).

#### **12.5. Контроль качества работ при сооружении автодорог и проездов**

При контроле качества при сооружении автодорог следует руководствоваться требованиями СП 78.13330.2012.

При операционном контроле качества сооружения автодороги следует проверять:

- правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане и высотные отметки;
- плотность грунта в основании земляного полотна;
- влажность используемого грунта;
- толщину отсыпаемых слоев земляного полотна;
- однородность грунта в слоях насыпи;
- плотность грунта в слоях насыпи земляного полотна;

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							87
Инв. № подл.							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- ровность поверхности земляного полотна;
- поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);
- при производстве работ в зимних условиях - размер и содержание мерзлых комьев в земляном полотне, а также качество очистки поверхности от снега и льда;
- толщину и плотности слоев из щебня дорожной одежды
- правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления откосов и обочин;
- соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и СНиПам.

При операционном контроле качества земляных работ в зимних условиях дополнительно следует контролировать размер и содержание мерзлых комьев, а также качество очистки поверхности от снега и льда.

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна на болотах дополнительно следует контролировать: режим отсыпки, величину осадки, геометрические размеры вертикальных прорезей, дрен и коэффициент фильтрации песка в них.

При монтаже стальных и сталежелезобетонных конструкций должен быть организован постоянный операционный контроль. При приемке работ следует руководствоваться требованиями СП 46.13330.2012.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	

### 13. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА

Использование отдельных участков проектируемого объекта для нужд строительства проектом не предусматривается.

Бытовые сантехнические помещения для рабочих (передвижной вагон), на период строительства трубопроводов, рекомендуется размещать в полосе отвода, на усмотрение подрядной строительной организации.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док		Подп.

**14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ**

В связи с тем, что в районе размещения проектируемого объекта отсутствуют опасные инженерно-геологические и техногенные явления и опасные природные процессы специальных мероприятий предотвращению не предусматривается.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	













Напряжение, кВ		Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м	Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузо-захватных приспособлений и грузов, м
До 1	На ВЛ	0,6	1,0
	В остальных электроустановках	Не нормируется (без прикосновения)	1,0
1 - 35		0,6	1,0

При наличии обоснованной невозможности соблюдения данных требований работу проводят только при снятом напряжении.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и при выполнении указанных в нем мер безопасности.

При установке строительных механизмов и применении транспортных машин с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии, что корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.

Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщиков.

Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из рабочей зоны.

При необходимости использования машин в экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов вблизи ЛЭП), следует применять машины со специально оборудованными дополнительными средствами коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работников и других лиц, опасных производственных факторов, возникающих при работе механизмов в указанных условиях.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							97















Площадка для монтажных работ на территории действующих предприятий должна быть ограждена или обозначена соответствующими знаками и надписями.

При работе кранов в ночное время или в тумане зона действия крана должна быть хорошо освещена и должны быть выставлены сигнальные фонари.

Съёмные грузозахватные приспособления (траверсы, стропы и т.д.) для подъёма грузов после изготовления или ремонта должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой в 1,25 раза превышающей их максимальную грузоподъёмность с длительностью выдержки нагрузки 10 мин. В процессе эксплуатации съёмные грузозахватные приспособления должны подвергаться периодическому осмотру лицом, ответственным за их состояние. Результаты осмотра должны заноситься в журнал учёта и осмотра. Применение немаркированных и не прошедших испытания грузозахватных приспособлений не допускается.

Перед началом монтажных работ производители работ должны ознакомить машинистов кранов и бригаду монтажников с проектом производства работ, провести с ними инструктаж по организации безопасной работы кранов.

При эксплуатации кранов необходимо строго соблюдать требования настоящего проекта организации безопасной работы кранов, «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», утверждённых Ростехнадзором, РД 10-74-94 «Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных на специальных шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных)», а также производственных инструкций, ГОСТ 12.3.009-76\* «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», ОСТ 36-28-78 «Процессы производственные. Такелажные работы. Общие требования безопасности» и других нормативных документов и стандартов по строительным и монтажным работам.

#### **15.4. Требования безопасности при эксплуатации средств механизации, приспособлений, ручных машин и инструмента**

Персонал не моложе 18 лет, эксплуатирующий средства механизации, приспособления, ручные машины и инструмент, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением, согласно требованиям инструкции завода-изготовителя и инструкции по охране труда. По окончании обучения должно быть выдано удостоверение с записью о проверке знаний и о допуске к выполнению работ.

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	























Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию.

Над передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

Более подробно мероприятия по пожарной безопасности отражены в разделе 8, «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Детальная проработка мероприятий выполняется в ППР.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	



Медицинское обслуживание строителей обеспечивается в медицинских учреждениях с. Каракулино.

Обеспечение горячим питанием осуществляется в столовой в селе Каракулино.

Снабжение стройплощадки водой для питья осуществляется путем закупки бутилированной воды в г. Сарапул. Питьевая вода, расфасованная в закрытые емкости, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества” и ГОСТ Р 32220-2013 “Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия”.

Потребность Подрядчика в производственных, складских, ремонтных площадках обеспечивается за обустройства производственной базы возле ПБ «Вятка»

Обеспечение базы электроэнергией и водой осуществляется от существующих сетей производственной базы «Вятка» при заключении договора.

Бытовые отходы, строительный мусор, отходы от сварки вывозятся на полигон твердых бытовых отходов РБ, Краснокамский район, полигон ТБО, ООО «БЭС Союз».

Утилизация жидких бытовых отходов с строительной площадки осуществляется ассенизаторной машиной с вывозом на станцию очистки – п/б Вятка дальность возки 10км.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				

**17. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Строительные, монтажные и специальные строительные работы будут осуществляться подрядчиком, который будет определен по результатам тендерных торгов.

Нормативный срок строительства определяется по СНиП 1.04.03-85\* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Однако в СНиП 1.04.03-85\* отсутствуют прямые нормы определения сроков строительства для данного объекта, поэтому продолжительность строительства была определена с учетом расчетного метода.

$$T_n = A_1\sqrt{C} + A_2 \times C = 9,2 \times \sqrt{0,9} - 0,5 \times 0,9 \approx 8 \text{ мес.}, \text{ где}$$

$T_n$  – нормативная продолжительность капитального строительства;

$C$  – объем строительных работ, млн. руб., в ценах 1984 г.

$A_1, A_2$  – параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. табл. Приложения 3 СНиП 1.04.03-85\*),

Общая продолжительность капитального строительства составляет 8,0 мес., в том числе, подготовительный период  $8,0 \times 0,15 \approx 40$  дней.

Строительство ведется вахтовым способом. Продолжительность периода командировки – 15 дней. Продолжительность рабочей смены 8 часов. Количество рабочих смен в сутки -1.

Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируется графиком работы на объекте, который разрабатывается генподрядной организацией и утверждается руководством строительной организации.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	Лист
							120



По окончании строительства стройплощадку (начисто) очистить от строительного мусора с вывозом его на ТБО (закапывать на стройплощадке запрещается).

Мойка строительной техники и механизмов должна выполняться на базе строительной организации.

Сбор отработанных масел производится в металлическую тару с последующей вывозкой с территории строительства. Не допускается розлив горюче-смазочных материалов на площадке строительства.

Природовосстановительные мероприятия считаются завершенными, если отсутствуют места, загрязненные горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ						122
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				







Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, удовлетворяющее требованиям государственной стандартизации, световую сигнализацию и знаки безопасности.

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять исправность и надежность закрепления всех его звеньев между собой и к страховочному канату.

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности.

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с проектной организацией.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению).

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое место следует измерять сопротивление изоляции мегаомметром.

#### **19.4. Требования безопасности при сварочных работах**

При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять требования: нарядов-допусков на их подготовку и проведение, по ГОСТ 12.3.003-86\*, “Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов” Москва, Медицина, 1973. Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность изоляции сварочных кабелей и электрододержателей, а также плотность соединения всех контактов. В процессе работы необходимо следить за исправностью состояния токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя, не допускается попадание на них воды, масла, дизельного топлива.

Ив.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									126
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ			











- в случае срабатывания сигнализации немедленно сообщать об этом диспетчеру охранного предприятия и дежурному территориального органа внутренних дел;
- с соблюдением мер безопасности устанавливать причину срабатывания сигнализации и принимать меры к задержанию преступников только в том случае, если эти действия не ослабляют режим охраны объекта;
- активно взаимодействовать с охранниками на соседних постах или охраняемых объектах, оказывать им посильную помощь без ущерба режиму безопасности охраняемого объекта.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ	

**ПРИЛОЖЕНИЕ А. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2019 Г.**

Наименование объектов и работ	Полная сметная стоимость, тыс. руб	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.	Распределение вложений и объемов СМР по кварталам строительства тыс. руб.		
			II кв.	III кв.	IV кв.
Подготовительные работы	100764,46	100764,46	100764,46	0,00	0,00
			-----	-----	-----
			100764,46	0,00	0,00
Основные объекты строительства	349071,18	100371,4	130901,69	130901,69	87267,80
			-----	-----	-----
			37639,28	37639,28	25092,85
Нарезные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	68255,66	67816,81	25595,87	25595,87	17063,92
			-----	-----	-----
			25431,30	25431,30	16954,20
Временные здания и сооружения	9413,34	9413,34	3530,00	3530,00	2353,34
			-----	-----	-----
			3530,00	3530,00	2353,34
Прочие затраты	292557,88	180221,25	109709,21	109709,21	73139,47
			-----	-----	-----
			67582,97	67582,97	45055,31
Итого на 3 кв. 2019г	719298,06	357822,80	269736,77	269736,77	179824,52
			-----	-----	-----
			134183,55	134183,55	89455,70

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОС

Исходные данные для разработки ПОС  
по объекту  
«Вятская площадь Арлянского и.м. Расширение КНС-4а»

№ п/п	Наименование	Характеристики	Примечание
1.	Обеспечение жильем строителей:		
-	создание временного передвижного жилого городка	на стройплощадке, здание мобильное для проживания	
2.	обеспечение питания рабочих	привозное или столовая, территория п/б «Вятка», 10 км	
3.	Обеспечения объекта и временного городка подрядчика (с указанием места подключения)		
-	электроэнергией	от существующих сетей электроснабжения	
-	питьевой водой	привозная, бутилированная	
	<b>Исходные пункты и расстояния</b>	<b>Населенный пункт, км</b>	
4.	Подвозка на объект:		
-	оборудования и запорной арматуры	п/б Вятка, 10 км	
-	труб и трубных изделий	п/б Вятка, 10 км	
-	изоляционных материалов	п/б Вятка, 10 км	
-	металлоконструкций и проката	п/б Вятка, 10 км	
-	железобетонных изделий	п/б Вятка, 10 км	
-	товарного раствора и бетона	п/б Вятка, 10 км	
-	ПГС	порт, г. Сарапул, 60 км	
-	щебня	с. Шаркан (Шарканская ДСПМК), 120 км	
-	песка	пос. Чур, Якшур-Бодьинский район, 85 км	
-	воды для промывки и гидравлического испытания	водозаборная скважина на УПН «Бураново», 10 км	
-	воды для хозяйственно бытовых нужд	водозаборная скважина на УПН «Бураново», 10 км	
-	минерального грунта	предусмотреть нулевой баланс грунтовых масс, в противном случае доставка с Николо-Березовского участка недр в Каракулинском районе, 55км	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

134

5.	Вывоз с объекта:		
	излишки манерального грунта	предусмотреть нулевой баланс грунтовых масс или складирование в бурты на территории площадки	
	демонтируемого оборудования	п/б Вятка, 10 км	
	загрязненной воды после промывки и гидравлического испытания на очистные сооружения	п/б Вятка, 10 км	
	строительного мусора	РБ, Краснокамский район. Полягон ТБО, ООО «БЭС «Союз», 70км	
6.	Сроки строительства объекта:	В срок продолжительности строительства необходимо учесть технологические перерывы связанные с бурением скважин, время на сдачу органам надзора (6 мес.) и получение разрешения на ввод (1 мес.). В проекте предусмотреть этапность строительства	

Исполнитель: Вед. инженер ОКС УКС

 И.О. Дыгилев

Согласованно: Начальник ПООМ УКС

 С.А. Зворыгин

Начальник УКС

 Н.В. Чепкасов

Начальник УЗ

 В.П. Таушканов

Начальник УПиЭБ

 А.И. Дерюшев

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

135

## ПРИЛОЖЕНИЕ В СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И СПОСОБЕ УКЛАДКЕ ФУТЛЯРА

№ перехода	Характеристика трубопровода	Пикетаж перехода	Характеристика футляра	Длина перехода, м	Способ укладки
"Коллектор выкидной §8" (нефтепровод от куста 31 до узла задвижек в районе КНС-4) (Трасса 4)					
1	Нефтегазопровод Ø273x8	ПК0+68,50-ПК0+92,40	Ø530x10	23,90	Закрытый
2	Нефтегазопровод Ø273x8	ПК8+73,10-ПК8+91,40	Ø530x10	18,30	Закрытый
3	Нефтегазопровод Ø273x8	ПК14+21,50-ПК14+34,20	Ø530x10	12,70	Открытый
4	Нефтегазопровод Ø273x8	ПК22+65,30-ПК22+77,90	Ø530x10	12,60	Открытый
Коллектор выкидной §10" (нефтепровод от проектируемого узла задвижек в районе КНС-4 до т.в.р. в "Нефтепровод от т.в.р. коллектор выкидной 13 до ТВО-4") (Трасса 5)					
1	Нефтегазопровод Ø 325x8	ПК0+80,30-ПК1+99,64	Ø530x10	164,00	Закрытый
2	Нефтегазопровод Ø 325x8	ПК11+54,50-ПК011+60,80	Ø530x10	12,00	Закрытый
Выносимый участок нефтепровода от т.в.р. в нефтесбор с кустов 22,33,74 до узла задвижек в районе ТВО-4а (Трасса 6)					
1	Нефтегазопровод Ø159x8	ПК0+77,30-ПК0+90,80	Ø377x10	13,50	Закрытый
Нефтепровод от т.в.р. в нефтесбор от куста 26 до т.в.р. в "Коллектор выкидной §8"(Трасса 7)					
1	Нефтегазопровод Ø219x8	ПК0+02,20-ПК0+13,20	Ø426x10	11,00	Открытый
Нефтепровод от т.в.р. АГЗУ 27 до т.в.р. в "Коллектор выкидной §8"(Трасса 9)					
1	Нефтегазопровод Ø159x8	ПК0+02,80-ПК0+15,50	Ø377x10	12,70	Открытый
Низконапорный водовод от ТВО-4а до БОВ (Трасса 14)					
1	Водовод Ø273x8	ПК0+10,60-ПК0+28,00	Ø530x10	18,00	Открытый
Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 20 (Трасса 10)					
1	Водовод Ø219x12	ПК2+91,00-ПК3+24,80	Ø426x10	33,80	Закрытый
Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 27 (Трасса 11)					
1	Водовод Ø159x10	ПК1+44,80-ПК1+69,00	Ø377x10	24,20	Закрытый
2	Водовод Ø159x10	ПК5+24,40-ПК5+43,00	Ø377x10	18,60	Закрытый
3	Водовод Ø159x10	ПК6+11,60-ПК6+42,20	Ø377x10	30,60	Закрытый
Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до т.в.р. в подводящий водовод "КНС-4 до скв. 6729 к.74" (Трасса 12)					
1	Водовод Ø219x12	ПК1+40,60-ПК1+64,70	Ø426x10	24,10	Закрытый
2	Водовод Ø219x12	ПК5+21,20-ПК5+39,20	Ø426x10	18,00	Закрытый
Высоконапорный водовод от узла задвижек БКНС-4а до узла задвижек куста 30 (Трасса 13)					
1	Водовод, Ø114x9	ПК1+36,20-ПК1+60,40	Ø325x10	24,20	Закрытый
2	Водовод, Ø114x9	ПК5+29,40-ПК5+43,80	Ø325x10	18,00	Закрытый
3	Водовод, Ø114x9	ПК23+58,40-ПК23+77,70	Ø325x10	19,30	Закрытый
4	Водовод, Ø114x9	ПК40+60,00-ПК40+72,10	Ø325x10	12,10	Закрытый
Выносимый участок водовода от КНС-4 до БГ-20 (Трасса 15)					
1	Водовод, Ø114x9	ПК0+15,90-ПК0+34,20	Ø325x10	18,30	Закрытый
Выносимый участок водовода от КНС-4 до куста 74 (Трасса 16)					
1	Водовод, Ø168x10	ПК0+20,50-ПК0+32,90	Ø377x10	12,40	Закрытый

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

D050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

136

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.
	<b>Площадка БОВ</b>	
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>	
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 30 км	т
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т
	<b>Монтаж запорной и регулирующей арматуры</b>	
4	Монтаж задвижки клиновой DN300 с ручным управлением	шт.
5	Монтаж задвижки клиновой DN250 с ручным управлением	шт.
6	Монтаж задвижки клиновой DN200 с ручным управлением	шт.
7	Монтаж задвижки клиновой DN80 с электроприводом	шт.
8	Монтаж задвижки клиновой DN80 с ручным управлением	шт.
9	Монтаж клапана обратного DN250	шт.
10	Монтаж клапана регулирующего DN80	шт.
	<b>Монтаж оборудования</b>	
11	Монтаж фильтра потокового 13м3	шт.
	<b>Монтаж трубопровода</b>	
12	Надземный трубопровод DN350 с СДТ	м
13	Надземный трубопровод DN300 с СДТ	м
14	Подземный трубопровод DN300 с СДТ	м
15	Надземный трубопровод DN250 с СДТ	м
16	Подземный трубопровод DN250 с СДТ	м
17	Надземный трубопровод DN200 с СДТ	м
18	Надземный трубопровод DN150 с СДТ	м
19	Надземный трубопровод DN80 с СДТ	м
20	Подземный трубопровод DN80 с СДТ	м
	<b>Гидравлические испытания</b>	
21	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей:	
	DN350	м
	DN300	м
	DN250	м
	DN200	м
	DN150	м
	DN80	м
22	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел
23	Гидравлическое испытание трубопровода	
	DN350	м
	DN300	м
	DN250	м
	DN200	м
	DN150	м
	DN80	м
24	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и плотность	1 участок
25	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом:	
	DN350	м
	DN300	м
	DN250	м
	DN200	м
	DN150	м
	DN80	м
26	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 20 км	т
27	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние 20 км	т
	<b>Нанесение изоляции на трубопровод</b>	

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

137

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.
28	Окрашивание надземных трубопроводов, арматуры и оборудования:	
	-грунтовка ГФ-021	м2/кг
	-эмаль ПФ-115	м2/кг
29	Изоляция надземных трубопроводов матами минераловатными теплоизоляционными толщиной 60мм	м3
30	Покрытие поверхности тепловой изоляции надземных трубопроводов оцинкованной сталью (S=0,5мм)	м2
31	Контроль качества изоляции трубопровода:	
	- визуальный контроль состояния	м2
	- сплошность искровым дефектоскопом	м2
	- сплошность искателем повреждения	м2
	<b>Земляные работы</b>	
32	Разработка грунта экскаватором обратная лопата	м3
33	Обратная засыпка бульдозером с послойным уплотнением грунта	м3
34	Планировка поверхности	м3

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>Подводящий нефтепровод к ТВО-4а</b>			
	<b>от узла задвижек (Трасса 1)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	14	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	14	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	14	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Установка опознавательных знаков	шт.	5	
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
5	Укладка в траншею изолированных труб: DN 300 толщина стенки 8 мм	м/стык.	88/12	масса 1 м трубы - 62,54 кг
6	Прокладка трубопровода DN300 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	5	
7	Футеровка трубопровода DN150 деревянными рейками	м2	40,9	
	<b>Монтаж катушек</b>			
8	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN300 гарантийными стыками, толщина стенки 8 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-62,54 кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
9	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК): DN 300	1 стык	12/12	толщина стенки 8 мм
	<b>Гидравлические испытания</b>			
10	Очистка полости трубы промывкой водой с пропуском поршней разделителей: DN 300	м	88	
11	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек: DN 300	шт.	2	масса 1-ой заглушки 11 кг
12	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
13	Гидравлическое испытание трубопровода DN 300	м	88	
14	Выдержка трубопровода под давлением при GI на прочность и герметичность	1 участок	1	
15	Вытеснение воды после GI и осушка воздухом: трубопровода DN 300	м	88	
16	Доставка воды для проведения GI, расстояние возки 22 км	т	6,3	V=6,3 м3
17	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	6,3	V=6,3 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			
18	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки: -праймер ПРИЗ -лента ПРИМА -муфта ИЗТМ-Р: DN 300	стык/кг стык/кг шт	12/1,2 12/35,6 12	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
19	Контроль качества изоляционного покрытия трубопровода -визуальный контроль состояния -сплошность искровым дефектоскопом	м2 м2	89,9 89,9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

139

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	-сплошность-искателем повреждения	м2	89,9	
	<b>Земляные работы</b>			
20	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата	м3	503,2	
21	Разработка траншеи вручную	м3	302,00	
22	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным уплотнением	м3	498,6	
23	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	299,26	
24	Планировка поверхности	м3	7,30	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>Нефтепровод от АГЗУ-23 до узла задвижек в районе КНС-4 (Трасса 3)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	3,5	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	3,5	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	3,5	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Монтаж задвижки DN200 с ручным управлением	шт.	1	масса задвижки - 236кг
5	Установка опознавательных знаков	шт.	1	
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
6	Укладка в траншею изолированных труб: DN200 толщина стенки 8 мм	м/стык.	26/9	масса 1м трубы-41,63кг
7	Надземный трубопровод DN200 с СДТ	м/стык.	3/2	масса 1м трубы-41,63кг
8	Прокладка трубопровода DN200 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	2	
9	Футеровка трубопровода DN200 деревянными рейками	м2	13,8	
	<b>Монтаж катушек</b>			
10	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN200 гарантийными стыками, толщина стенки 8 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-41,63кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
11	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК): DN200	1 стык	9/9	толщина стенки 8 мм
12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 75%УЗК, 25% РК): DN200	1 стык	9/6/3	толщина стенки 8 мм
13	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК) DN200	1 стык	9/9/9	
	<b>Гидравлические испытания</b>			
14	Очистка полости трубы промывкой водой с пропуском поршней разделителей: DN200	м	26	
15	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек: DN200	шт.	2	масса 1-ой заглушки 4,6 кг
16	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
17	Гидравлическое испытание трубопровода DN200	м	26	
18	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и пгерметичность	1 участок	1	
19	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом: трубопровода DN200	м	26	
20	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 22 км	т	0,9	V=0,9 м3
21	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	0,9	V=0,9 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			
22	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	9/0,27	
	-лента ПРИМА	стык/кг	9/7,11	
	-муфта ИЗТМ-Р:			
	DN200	шт	9	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
23	Контроль качества изоляционного покрытия трубопровода			
	-визуальный контроль состояния	м2	17,9	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	17,9	
	-сплошность-искателем повреждения	м2	17,9	
	<b>Земляные работы</b>			
24	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата	м3	55,7	
25	Разработка траншеи вручную группа грунта 3	м3	16,70	
26	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным уплотнением	м3	54,9	
27	Обратная засыпка траншеи вручную группа грунта 3	м3	16,47	
28	Планировка поверхности	м3	1,03	

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

142

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>Нефтепровод от АГЗУ-23 до узла задвижек в районе КНС-4 (Трасса 3)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	3,5	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	3,5	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	3,5	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Монтаж задвижки DN200 с ручным управлением	шт.	1	масса задвижки - 236кг
5	Установка опознавательных знаков	шт.	1	
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
6	Укладка в траншею изолированных труб: DN200 толщина стенки 8 мм	м/стык.	26/9	масса 1м трубы-41,63кг
7	Надземный трубопровод DN200 с СДТ	м/стык.	3/2	масса 1м трубы-41,63кг
8	Прокладка трубопровода DN200 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	2	
9	Футеровка трубопровода DN200 деревянными рейками	м2	13,8	
	<b>Монтаж катушек</b>			
10	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN200 гарантийными стыками, толщина стенки 8 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-41,63кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
11	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК): DN200	1 стык	9/9	толщина стенки 8 мм
12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 75%УЗК, 25% РК): DN200	1 стык	9/6/3	толщина стенки 8 мм
13	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК) DN200	1 стык	9/9/9	
	<b>Гидравлические испытания</b>			
14	Очистка полости трубы промывкой водой с пропуском поршней разделителей: DN200	м	26	
15	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек: DN200	шт.	2	масса 1-ой заглушки 4,6 кг
16	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
17	Гидравлическое испытание трубопровода DN200	м	26	
18	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и пгерметичность	1 участок	1	
19	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом: трубопровода DN200	м	26	
20	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 22 км	т	0,9	V=0,9 м3
21	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	0,9	V=0,9 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			
22	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

143

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	9/0,27	
	-лента ПРИМА	стык/кг	9/7,11	
	-муфта ИЗТМ-Р:			
	DN200	шт	9	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
23	Контроль качества изоляционного покрытия трубопровода			
	-визуальный контроль состояния	м2	17,9	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	17,9	
	-сплошность-искателем повреждения	м2	17,9	
	<b>Земляные работы</b>			
24	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата	м3	55,7	
25	Разработка траншеи вручную группа грунта 3	м3	16,70	
26	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным уплотнением	м3	54,9	
27	Обратная засыпка траншеи вручную группа грунта 3	м3	16,47	
28	Планировка поверхности	м3	1,03	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

144

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
<b>Нефтепровод от куста 31</b>				
<b>до узла задвижек в районе КНС-4 (Трасса 4)</b>				
<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>				
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	262	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	262	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	262	
<b>Монтаж оборудования</b>				
4	Монтаж задвижки DN250 с ручным управлением	шт.	1	масса задвижки - 402кг
5	Монтаж задвижки DN200 с ручным управлением	шт.	1	масса задвижки - 236кг
6	Установка опознавательных знаков	шт.	52	
<b>Монтаж трубопровода</b>				
7	Укладка в траншею изолированных труб: DN250 толщина стенки 8 мм	м/стык.	2967/342	масса 1м трубы-52,28кг
8	Надземный трубопровод DN250 с СДТ	м/стык.	3/2	масса 1м трубы-52,28кг
9	Прокладка трубопровода DN250 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	32	
10	Монтаж трубопровода DN250 через дорогу закрытым способом (продавливание) с устройством кожуха DN530	перех.	2	Длина кожухов 42 м
11	Протаскивание плети трубопровода DN250 в защитный кожух DN530	м	69	масса 1м трубы DN530-128,24кг
12	Футеровка трубопровода DN250 деревянными рейками	м2	274,5	
<b>Монтаж катушек</b>				
13	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN250 гарантийными стыками, толщина стенки 8 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-52,28кг
<b>Контроль качества сварных соединений</b>				
14	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК): DN250	1 стык	89/89	толщина стенки 8 мм
15	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 75%УЗК, 25% РК): DN250	1 стык	267/200/67	толщина стенки 8 мм
16	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК) DN250	1 стык	2/2/2	
<b>Гидравлические испытания</b>				
17	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей: DN250	м	2967	
18	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек: DN250	шт.	2	масса 1-ой заглушки 4,9 кг
19	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
20	Гидравлическое испытание трубопровода DN250	м	2967	
21	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и плотность	1 участок	1	
22	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом: DN250	м	2967	

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

145

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
23	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 22 км	т	93,2	V=93,2 м3
24	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	93,2	V=93,2 м3
<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>				
25	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	342/13,7	
	-лента ПРИМА	стык/кг	342/328,4	
	-муфта ИЗТМ-Р:			
	DN250	шт	342	
<b>Контроль качества изоляции</b>				
26	Контроль качества изоляционного покрытия трубопровода			
	-визуальный контроль состояния	м2	2544,7	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	2544,7	
	-сплошность-искателем повреждения	м2	2544,7	
<b>Земляные работы</b>				
27	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата	м3	7879	
28	Разработка траншеи вручную группа грунта 3	м3	253,00	
29	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным уплотнением	м3	7418	
30	Обратная засыпка траншеи вручную группа грунта 3	м3	32,89	
31	Планировка поверхности	м3	466,40	

Ив.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

146

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>до т.вр. в "Нефтепровод от т. Вр. В коллектор выкидной 13 до ТВО-4" (Трасса 5)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	84	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	84	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	84	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
5	Установка опознавательных знаков	шт.	21	
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
6	Укладка в траншею изолированных труб: DN300 толщина стенки 8 мм	м/стык.	1323/158	масса 1 м трубы - 62,54 кг
7	Надземный трубопровод DN300 с СДТ	м/стык.	5/2	масса 1м трубы-62,54кг
8	Прокладка трубопровода DN300 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	2	
9	Монтаж трубопровода DN300 через дорогу закрытым способом с устройством кожуха DN530	перех.	2	Длина кожухов 176 м
10	Протаскивание плети трубопровода DN300 в защитный кожух	м	180	
11	Футеровка трубопровода DN300 деревянными рейками	м2	3	
	<b>Монтаж катушек</b>			
13	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN300 гарантийными стыками, толщина стенки 8 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-62,54кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК): DN300	1 стык	158/158	толщина стенки 6 мм
13	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК) DN300	1 стык	2/2/2	
	<b>Гидравлические испытания</b>			
14	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей: DN300	м	1323	
15	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек: DN300	шт.	2	масса 1-ой заглушки 11 кг
16	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
17	Гидравлическое испытание трубопровода DN300	м	1323	
18	Выдержка трубопровода под давлением при GI на прочность и плотность	1 участок	1	
19	Вытеснение воды после GI и осушка воздухом: DN300	м	1323	
20	Доставка воды для проведения GI, расстояние возки 22 км	т	99	V=99 м3
21	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние 22 км	т	99	V=99 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			

Инва.№ подл.	Взам. инв.№
	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

147

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
22	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	151/7,55	
	-лента ПРИМА	стык/кг	151/169,1	
	-муфта ИЗТМ-Р: DN300	шт	151	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
23	Контроль качества изоляционного покрытия трубопровода			
	-визуальный контроль состояния	м2	1350,1	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	1350,1	
	-сплошность-искателем повреждения	м2	1350,1	
	<b>Земляные работы</b>			
24	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата	м3	1340,64	
25	Разработка траншеи вручную	м3	141,12	
26	Обратная засыпка траншеи бульдозером	м3	1241,38	
27	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	130,67	
28	Планировка поверхности	м3	109,70	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>Нефтепровод от т.вр. В нефтесбор с кустов 22, 33, 74 до узла задвижек (выносимый) (Трасса 6)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	12	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	12	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	12	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Установка опознавательных знаков	шт.	8	
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
5	Укладка в траншею изолированных труб: DN150 толщина стенки 6 мм	м/стык.	258/42	масса 1м трубы-22,64кг
6	Прокладка трубопровода DN150 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	7	
7	Монтаж трубопровода DN150 через дорогу закрытым способом (продавливание) с устройством кожуха DN350	перех.	1	Длина кожухов 14 м
8	Протаскивание плети трубопровода DN150 в защитный кожух	м	18	
9	Футеровка трубопровода DN150 деревянными рейками	м2	35	
	<b>Монтаж катушек</b>			
10	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN150 гарантийными стыками, толщина стенки 6 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-22,64кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
11	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК): DN150	1 стык	42/42	толщина стенки 6 мм
	<b>Гидравлические испытания</b>			
12	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей: DN150	м	258	
13	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек: DN150	шт.	2	масса 1-ой заглушки 2,3 кг
14	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
15	Гидравлическое испытание трубопровода DN150	м	258	
16	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и плотность	1 участок	1	
17	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом: DN150	м	258	
18	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 22 км	т	4,6	V=4,6 м3
19	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	4,6	V=4,6 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			
20	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	42/0,84	
	-лента ПРИМА	стык/кг	42/25,2	

Ив.№ подл.	Взам. инв.№
	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

149



№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>Нефтепровод от т. Вр. В нефтесбор от куста 26 до т. Вр. В "Коллектор выкидной 58" (Трасса 7)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	6	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	6	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	6	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Монтаж задвижки DN200 с ручным управлением	шт.	1	масса задвижки - 236кг
5	Установка опознавательных знаков	шт.	2	
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
	Укладка в траншею изолированных труб:			
6	- DN200 толщина стенки 8 мм	м/стык.	50/8	масса 1м трубы-41,63кг
7	Надземный трубопровод DN200 с СДТ	м/стык.	3/2	масса 1м трубы-41,63кг
8	Прокладка трубопровода DN200 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	1	
9	Монтаж трубопровода DN200 через дорогу закрытым способом (продавливание) с устройством кожуха DN400	перех.	1	Длина кожухов 11 м
10	Протаскивание плети трубопровода DN200 в защитный кожух	м	11	
11	Футеровка трубопровода DN200 деревянными рейками	м2	6,9	
	<b>Монтаж катушек</b>			
12	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN200 гарантийными стыками, толщина стенки 8 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-41,63кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
13	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК):			
	DN200	1 стык	8/8	толщина стенки 10 мм
	<b>Гидравлические испытания</b>			
14	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей:			
	DN200	м	50	
15	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек:			
	DN200	шт.	2	масса 1-ой заглушки 4,6 кг
16	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
17	Гидравлическое испытание трубопровода			
	DN200	м	50	
18	Выдержка трубопровода под давлением при GI на прочность и плотность	1 участок	1	
19	Вытеснение воды после GI и осушка воздухом:			
	DN200	м	50	
20	Доставка воды для проведения GI, расстояние возки 22 км	т	1,67	V=1,67 м3
21	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	1,67	V=1,67 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			
22	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	8/0,24	

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

151

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	-лента ПРИМА	стык/кг	8/6,32	
	-муфта ИЗТМ-Р: DN200	шт	8	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
23	Контроль качества изоляционного покрытия			
	-визуальный контроль состояния	м2	34,4	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	34,4	
	-сплошность-искателем повреждения	м2	34,4	
	<b>Земляные работы</b>			
24	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная л	м3	122,8	
25	Разработка траншеи вручную группа грунта 3	м3	10,70	
26	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным у	м3	121,1	
27	Обратная засыпка траншеи вручную группа грунта 3	м3	10,50	
28	Планировка поверхности	м3	1,88	

Ив.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

152

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>Нефтепровод от т. вр. АГЗУ 32</b>			
	<b>до т. вр. В "Коллектор выкидной §8" (Трасса 8)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	2	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	2	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	2	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Монтаж задвижки DN150 с ручным управлением	шт.	1	масса задвижки - 167кг
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
	Укладка в траншею изолированных труб:			
5	- DN 150 толщина стенки 6 мм	м/стык.	12/4	масса 1 м трубы - 26,24 кг
6	Надземный трубопровод DN 150 с СДТ	м/стык.	5/2	масса 1 м трубы - 26,24 кг
	<b>Монтаж катушек</b>			
7	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN150 гарантийными стыками, толщина стенки 6 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-26,24кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
8	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 75%УЗК, 25% РК):			
	DN200	1 стык	6/4/2	толщина стенки 6 мм
9	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК)			
	DN 150	1 стык	6/6/6	
	<b>Гидравлические испытания</b>			
10	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей:			
	DN 150	м	12	
11	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек:			
	DN 150	шт.	2	масса 1-ой заглушки 2,3 кг
12	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
13	Гидравлическое испытание трубопровода			
	DN 150	м	12	
14	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и плотность	1 участок	1	
15	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом:			
	DN 150	м	12	
16	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 22 км	т	0,3	V=0,3 м3
17	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	0,3	V=0,3 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			
18	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	4/0,08	
	-лента ПРИМА	стык/кг	4/2,4	
	-муфта ИЗТМ-Р:			
	DN 150	шт	4	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
19	Контроль качества изоляционного покрытия			
	-визуальный контроль состояния	м2	6	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

153

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	-сплошность-искателем повреждения	м2	6	
	<b>Земляные работы</b>			
20	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата	м3	12,5	
21	Разработка траншеи вручную группа грунта 3	м3	0,00	
22	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным уплотнением	м3	12,26	
23	Обратная засыпка траншеи вручную группа грунта 3	м3	0,00	
24	Планировка поверхности	м3	0,24	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

154

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	<b>Нефтепровод от т. вр. АГЗУ 27</b>			
	<b>до т. вр. В "Коллектор выкидной \$8" (Трасса 9)</b>			
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	3	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	3	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	3	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Монтаж задвижки DN150 с ручным управлением	шт.	1	масса задвижки - 167кг
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
	Укладка в траншею изолированных труб:			
5	- DN150 толщина стенки 6 мм	м/стык.	30/6	масса 1 м трубы - 26,24 кг
6	Надземный трубопровод DN 150 с СДТ	м/стык.	5/2	масса 1 м трубы - 26,24 кг
7	Прокладка трубопровода DN150 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	1	
8	Монтаж трубопровода DN150 через дорогу закрытым способом (продавливание) с устройством кожуха DN350	перех.	2	Длина кожухов 13 м
9	Протаскивание плети трубопровода DN150 в защитный кожух	м	17	
10	Футеровка трубопровода DN150 деревянными рейками	м2	5	
	<b>Монтаж катушек</b>			
11	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN150 гарантийными стыками, толщина стенки 6 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-26,24кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК):			
	DN150	1 стык	8/8	толщина стенки 9 мм
13	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК)			
	DN150	1 стык	8/8/8	
	<b>Гидравлические испытания</b>			
14	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей:			
	DN150	м	30	
15	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек:			
	DN150	шт.	2	масса 1-ой заглушки 2,3 кг
16	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
17	Гидравлическое испытание трубопровода			
	DN150	м	30	
18	Выдержка трубопровода под давлением при GI на прочность и плотность	1 участок	1	
19	Вытеснение воды после GI и осушка воздухом:			
	DN150	м	30	
20	Доставка воды для проведения GI, расстояние возки 22 км	т	0,62	V=0,62 м3
21	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	0,62	V=0,62 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

155

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
22	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	6/0,12	
	-лента ПРИМА	стык/кг	6/3,6	
	-муфта ИЗТМ-Р:			
	DN150	шт	6	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
23	Контроль качества изоляционного покрытия			
	-визуальный контроль состояния	м2	15	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	15	
	-сплошность-искателем повреждения	м2	15	
	<b>Земляные работы</b>			
24	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная л	м3	48,3	
25	Разработка траншеи вручную группа грунта 3	м3	14,70	
26	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным у	м3	47,8	
27	Обратная засыпка траншеи вручную группа грунта 3	м3	14,60	
28	Планировка поверхности	м3	0,60	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
<b>Низконапорный водовод от ТВО-4а до БОВ (трасса 14)</b>				
	<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	40	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	40	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	40	
	<b>Монтаж оборудования</b>			
4	Установка опознавательных знаков	шт.	10	
	<b>Монтаж трубопровода</b>			
5	Укладка в траншею изолированных труб:			
	DN250 толщина стенки 8 мм	м/стык.	760/90	масса 1м трубы-52,2кг
6	Прокладка трубопровода DN250 при пересечении с подземными трубопроводами и кабелями	перес.	9	
7	Монтаж трубопровода DN250 через дорогу закрытым способом (продавливание) с устройством кожуха DN500	перех.	1	Длина кожуха 18 м
8	Протаскивание плети трубопровода DN250 в защитный кожух DN500	м	22	масса 1м трубы DN530-128,24кг
9	Футеровка трубопровода DN250 деревянными рейками	м2	69	
	<b>Монтаж катушек</b>			
10	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN250 гарантийными стыками, толщина стенки 8 мм	1 катушка	2	масса трубы для изготовления катушек-52,2кг
	<b>Контроль качества сварных соединений</b>			
11	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК):			
	DN250	1 стык	23/23	толщина стенки 8 мм
12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 75%УЗК, 25% РК):			
	DN250	1 стык	67/50/17	толщина стенки 8 мм
13	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК)			
	DN250	1 стык	2/2/2	
	<b>Гидравлические испытания</b>			
13	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей:			
	DN250	м	760	
14	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек:			
	DN250	шт.	2	
15	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения дополнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1	
16	Гидравлическое испытание трубопровода			
	DN250	м	760	
17	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и плотность	1 участок	1	
18	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом:			
	DN250	м	760	
19	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 22 км	т	39,4	V=39,4 м3
20	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	39,4	V=39,4 м3
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>			
21	Нанесение промышленно-изоляционного комплекта ПИК на сварные стыки:			
	-праймер ПРИЗ	стык/кг	90/3,6	
	-лента ПРИМА	стык/кг	90/75,6	
	-муфта ИЗТМ-Р:			
	DN200	шт	90	
	<b>Контроль качества изоляции</b>			
22	Контроль качества изоляционного покрытия трубопровода			
	-визуальный контроль состояния	м2	651	
	-сплошность искровым дефектоскопом	м2	651	
	-сплошность-искателем повреждения	м2	651	
	<b>Земляные работы</b>			
23	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата группа грунта 3	м3	1063,58	
24	Разработка траншеи вручную группа грунта 3	м3	15,62	
25	Обратная засыпка траншеи бульдозером с послойным уплотнением грунта, группа 3	м3	1018,64	

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

157

26	Обратная засыпка траншеи вручную группа грунта 3	м3	14,96	
27	Планировка поверхности	м3	45,60	

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	
<b>Узел задвижек В (куст 20)</b>				
<b>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</b>				
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	11	
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 22 км	т	11	
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	11	
<b>Монтаж оборудования</b>				
4	Монтаж задвижки DN80 с ручным управлением	шт.	4	
5	Монтаж задвижки DN65 с ручным управлением	шт.	1	
<b>Монтаж трубопровода</b>				
Укладка в траншею изолированных труб:				
7	- DN 219 толщина стенки 12 мм	м/стык.	2	
	- DN 114 толщина стенки 9 мм	м/стык.	286	
Надземный трубопровод с СДТ:				
8	- DN 219 толщина стенки 12 мм	м/стык.	7	
	- DN 114 толщина стенки 9 мм	м/стык.	9	
	- DN 89 толщина стенки 9 мм	м/стык.	1	
<b>Монтаж катушек</b>				
9	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN 219 гарантийными стыками, толщина стенки 12 мм	1 катушка	1	
10	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN 114 гарантийными стыками, толщина стенки 9 мм	1 катушка	4	
11	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопроводов DN 89 гарантийными стыками, толщина стенки 9мм	1 катушка	3	
<b>Контроль качества сварных соединений</b>				
12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов (100% ВИК, 100% РК):			
13	- DN 219 толщина стенки 12 мм	1 стык	12/12	
	- DN 114 толщина стенки 9 мм	1 стык	17/17	
	- DN 89 толщина стенки 9 мм	1 стык	10/10	
14	Контроль гарантийных сварных стыков (100% ВИК, 100% РК, 100% УЗК)			
	- DN 219 толщина стенки 12 мм	1 стык	12/12/12	
	- DN 114 толщина стенки 9 мм	1 стык	17/17/17	
15	- DN 89 толщина стенки 9 мм	1 стык	10/10/10	
	<b>Гидравлические испытания</b>			
	14	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуска поршней разделителей:		
15	- DN 219	м	9	
	- DN 114	м	295	
	- DN 89	м	1	
15	Монтаж и демонтаж на бровке заглушек:			
	- DN 219	шт.	1	

Ив.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

159

	- DN 114	шт.	3
	- DN 89	шт.	1
16	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1
17	Гидравлическое испытание трубопровода		
	- DN 219	м	9
	- DN 114	м	295
	- DN 89	м	1
18	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и плотность	1 участок	1
19	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом:		
	- DN 219	м	9
	- DN 114	м	295
	- DN 89	м	1
20	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 22 км	т	3,07
21	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние X км	т	3,07
	<b>Нанесение изоляции на СДТ и сварные стыки</b>		
22	Окрашивание надземных трубопроводов, арматуры и оборудования:		
	- DN 219		
	-грунтовка ГФ-021	м2/кг	4,8/0,96
	-эмаль ПФ-115	м2/кг	4,8/1,06
	- DN 114		
	-грунтовка ГФ-021	м2/кг	3,2/0,64
	-эмаль ПФ-115	м2/кг	3,2/0,7
	- DN 89		
	-грунтовка ГФ-021	м2/кг	0,28/0,06
	-эмаль ПФ-115	м2/кг	0,28/0,06

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч	Лист
№ док	Подп.	Дата

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
<b>Площадка ТВО4а</b>			
<i>Погрузочно-разгрузочные работы (доставка запор.арматуры, труб и фильтров)</i>			
1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках	т	252
2	Перевозка оборудования и труб на расст. 30 км	т	252
3	Разгрузочные работы при автомоб.перевозках	т	252
<b>Монтаж запорной и регулирующей арматуры</b>			
4	Монтаж задвижки клиновой DN300 с электроприводом	шт.	1
5	Монтаж задвижки клиновой DN250 с электроприводом	шт.	1
6	Монтаж задвижки клиновой DN250 с ручным управлением	шт.	2
7	Монтаж задвижки клиновой DN200 с ручным управлением	шт.	4
8	Монтаж задвижки клиновой DN150 с ручным управлением	шт.	1
9	Монтаж задвижки клиновой DN80 с ручным управлением	шт.	2
10	Монтаж клапана обратного DN80	шт.	1
11	Монтаж клапана регулирующего DN200	шт.	1
12	Монтаж вентиля-пробоотборника DN300	шт.	1
13	Монтаж вентиля-пробоотборника DN250	шт.	2
14	Монтаж узла контроля коррозии на трубопроводе DN250	шт.	2
15	Монтаж предохранителя огневого DN80	шт.	1
<b>Монтаж оборудования</b>			
16	Монтаж водоотделителя трубного DN1400/1400	шт.	1
17	Монтаж ёмкости подземной без обогревателя б3м3 с полупогружным насосом с макс. подачи 12,5м3/ч	шт.	1
<b>Монтаж трубопровода</b>			
18	Надземный трубопровод DN300 с СДТ	м	34
19	Надземный трубопровод DN250 с СДТ	м	36
20	Надземный трубопровод DN200 с СДТ	м	39
21	Подземный трубопровод DN150 с СДТ	м	46
22	Надземный трубопровод DN150 с СДТ	м	9
23	Надземный трубопровод DN80 с СДТ	м	16
<b>Гидравлические испытания</b>			
24	Очистка полости трубы промывкой водой без пропуски поршней разделителей:		
	DN300	м	34
	DN250	м	36
	DN200	м	39
	DN150	м	55
	DN80	м	16
25	Монтаж и демонтаж временного узла присоединения наполнительно-опрессовочных агрегатов при испытании водой	1 узел	1
26	Гидравлическое испытание трубопровода		
	DN300	м	34
	DN250	м	36
	DN200	м	39
	DN150	м	55
	DN80	м	16
27	Выдержка трубопровода под давлением при ГИ на прочность и плотность	1 участок	1
28	Вытеснение воды после ГИ и осушка воздухом:		
	DN300	м	34
	DN250	м	36
	DN200	м	39
	DN150	м	55
	DN80	м	16
29	Доставка воды для проведения ГИ, расстояние возки 20 км	т	178,4
30	Утилизация воды после испытания оборудования и труб и вывоз на расстояние 20 км	т	178,4
<b>Нанесение изоляции на трубопровод</b>			
31	Окрашивание надземных трубопроводов, арматуры и оборудования:		
	-грунтовка ГФ-021	м2/кг	101,4/20,3
	-эмаль ПФ-115	м2/кг	101,4/22,3
32	Изоляция надземных трубопроводов матами минераловатными теплоизоляционными толщиной 60мм	м3	7,6
33	Покрытие поверхности тепловой изоляции надземных трубопроводов оцинкованной сталью (S=0,5мм)	м2	151,9
34	Контроль качества изоляции трубопровода:		
	- визуальный контроль состояния	м2	40,4
	- сплошность искровым дефектоскопом	м2	40,4
	- сплошность искателем повреждения	м2	40,4
<b>Земляные работы</b>			
35	Разработка грунта экскаватором обратная лопата	м3	424
36	Обратная засыпка бульдозером с послойным уплотнением грунта	м3	360

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

161

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
37	Планировка поверхности	м3	64

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

## ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица регистрации изменений								
Изм ·	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Изменен ных	Заменен ных	Новых	Аннулир ованных				
1	-	все			163	13-22		07.2022

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Д050210150000-3-ПОС5.1.ТЧ

Лист

163